

รายงานผลตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.หนองหัวช้าง โทร. ๐-๔๕๘๒-๖๐๗๘

เว็บไซต์ <https://nonghuachang-sao.go.th>

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
๑. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๔,๙๒๖,๒๐๐	๒	๒	๑๒		๘๒๗,๕๐๐.๐๐	๔,๖๐๐
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑	๒๐,๐๐๐			๑		-	-
๓. ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ คุณภาพชีวิต	๒๗	๑๗,๖๕๒,๗๖๕	๑๓	๓	๑๑		๘,๖๙๘,๒๖๖.๐๓	๘,๕๙๕,๗๙๙.๑๒
๔. ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	๓	๔๐,๐๐๐			๓		-	-
๕. ด้านการเมืองและการบริหาร	๑๓	๑,๔๓๖,๐๐๐		๙	๔		๑,๐๔๕,๕๒๓.๖๐	๒๑๔,๖๕๑.๔๐
รวม	๕๘	๒๔,๐๔๗,๙๖๕	๑๒	๑๔	๓๑		๑๐,๕๗๑,๒๘๙.๖๓	๘,๘๑๕,๐๕๐.๕๒
ร้อยละ			๒๐.๖๘				๔๓.๙๕	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ ๑ สายทางจากบ้านนายสังวาล นันทา ถึง เมรุวัดบ้านหนองถ่ม	๓๐๐,๘๐๐			/			กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒ สายจากทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๙๖-๐๘	๓๑๑,๕๐๐			/	๓๐๗,๕๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๕ สายทางรอบโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง	๓๑๖,๙๐๐			/			กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศรีโคส หมู่ที่ ๘ สายทางจากบ้านนายบุญเพ็ง สิมมา ถึง สามแยกไปบ้านร่องน้ำคำ	๓๑๑,๕๐๐			/			กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ ๗ สายทางจากทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๑๙ ถึง บ้านนางหนูสิน โลมาการ	๒๕๑,๖๐๐			/				กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องน้ำคำ หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากบ้านนายหมื่น โพธิ์ทอง ถึง บ้านนางสมใจ สิมมา	๑๕๕,๗๐๐			/				กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพหนองพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายทางจากถนนลาดยาง ถึง ที่นางปิยะธิดา คำแสนราช	๑๗๔,๐๐๐			/				กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านลือชัย หมู่ที่ ๖ สายทางรอบที่สาธารณะโคดโลด	๒๓๒,๔๐๐	/				๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านบกขี้ยาง หมู่ที่ ๑๑ สายทางจากบ้านนางบุญไสย์ วงค์ษา ถึง ถนน คสล.ทางเข้าวัดป่าคำเจริญ	๒๘๘,๒๐๐	/				๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรนหินคลุก บ้านทุ่งพาย หมู่ที่ ๓ สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ศก.ถ. ๑๙๖- ๑๓ ไปห้วยคำเปื่อย	๑๘๗,๘๐๐			/				กองช่าง
รวม ๑๐ โครงการ		๒,๕๒๙,๔๐๐	๒		๘		๘๒๗,๕๐๐.๐๐	๔,๖๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านบักขี้ยาง หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐			/			กองช่าง	
๒	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐			/			กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบที่ทำการ อบต. หนองหัวช้าง บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒	๑,๒๙๘,๘๐๐			/			กองช่าง	
๔	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองหัวช้าง	๔๙๘,๐๐๐			/			กองช่าง	
รวม ๔ โครงการ		๒,๓๙๖,๘๐๐		๑	๓				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐			/			สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐			๑				

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	/				๙๙,๕๔๐	๔๖๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐	/				๓๙,๔๔๖	๕๕๔	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพและแข่งขันทักษะด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐	/				๓๔,๓๗๐	๕,๖๓๐	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๙๔๓,๗๖๕	/				๔๔๘,๔๑๐	๔๙๕,๓๕๕	กองการศึกษาฯ
๕	ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๓๐๐,๐๐๐	/				๓๓๑,๗๖๖.๐๓	๕๐๗,๕๓๔.๑๒	กองการศึกษาฯ
๖	อุดหนุนให้กับส่วนราชการโรงเรียนในเขตตำบลหนองหัวช้าง	๒,๕๖๒,๐๐๐	/				๑,๒๙๗,๔๓๔	๑,๒๖๔,๕๖๖	กองการศึกษาฯ
รวม ๖ โครงการ		๓,๙๖๕,๗๖๕	๖				๒,๒๕๐,๙๖๖.๐๓	๒,๒๗๔,๐๙๙.๑๒	

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบล หนองหัวช้าง	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	/				๒๒๗,๕๕๐.๐๐	๑๒,๔๕๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐			/				
รวม ๒ โครงการ		๒๕๐,๐๐๐	๑		๑		๒๒๗,๕๕๐.๐๐	๑๒,๔๕๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐			/				สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐			/				สำนักปลัด
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๗๐,๐๐๐			/				สำนักปลัด
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐			/				สำนักปลัด
๕	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐			/				สำนักปลัด
รวม ๕ โครงการ		๕๑๐,๐๐๐			๕				

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ยากไร้	๕๐,๐๐๐			/				สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ	๕๐,๐๐๐			/				สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมส่งเสริมบทบาทสตรี	๕๐,๐๐๐	/				๔๕,๒๕๐.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๑๕๐,๐๐๐	๑		๒		๔๕,๒๕๐.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐	/				๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕,๐๐๐	/				ไม่ใช้ งบประมาณ		สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๕๐,๐๐๐			/				สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง(อัคคีภัย)	๕๐,๐๐๐			/				สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐			/				สำนักปลัด
๖	โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	/				๕,๐๐๐		สำนักปลัด
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	/				๑๐,๐๐๐		สำนักปลัด
รวม ๗ โครงการ		๒๗๕,๐๐๐	๔		๓		๑๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	๒๐,๐๐๐	/				๒๐,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐	๑				๒๐,๐๐๐		

๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.๗ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๖๐๐,๐๐๐		/			๔,๘๗๗,๙๐๐.๐๐	๔,๗๒๒,๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๘๐๐,๐๐๐		/			๑,๒๔๐,๖๐๐.๐๐	๑,๕๕๙,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐		/			๑๘,๕๐๐.๐๐	๒๐,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๑๒,๔๔๒,๐๐๐		๓			๖,๑๓๗,๐๐๐	๖,๓๐๒,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	๕,๐๐๐			/			สำนักปลัด	
๒	โครงการวันรักต้นไม้แห่งชาติ	๕,๐๐๐			/			สำนักปลัด	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐			/			สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ		๔๐,๐๐๐	-	-	๓	-	-		

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	๘๐,๐๐๐			/				สำนักปลัด
๒	โครงการตำบลสะอาดประชาราษฎร์ร่วมใจ ท้องถิ่นไทยพัฒนา	๓๐,๐๐๐		/			๙,๙๓๐.๐๐	๒๐,๐๗๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการประเมินผลความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนและในการ ดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดี	๓๐,๐๐๐			/				สำนักปลัด
๔	โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบลและ ระดับหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐			/				สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้างฯของ อบต.หนองหัวช้าง	๓๐๐,๐๐๐		/			๒๗๖,๘๐๖.๐๐	๒๓,๑๙๔.๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงาน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๗,๐๐๐		/			๗,๐๐๐		สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ		๔๖๗,๐๐๐		๓	๓		๒๙๓,๗๓๖	๔๓,๒๖๔	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร

๕.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๒๐,๐๐๐		/			๕๘,๑๘๕.๐๐	๔๕,๔๙๐.๐๐	สำนักปลัด/ กองคลัง
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๖,๐๐๐		/			๔,๕๔๖.๐๐	๑,๔๕๔.๐๐	สำนักปลัด/ กองคลัง
๓	เงินสำรองจ่าย	๒๐๐,๐๐๐		/			๑๖๖,๒๒๓.๐๐	๓๓,๗๗๗.๐๐	สำนักปลัด/ กองคลัง
๔	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	๑๕๓,๐๐๐		/			๑๒๙,๘๗๐.๐๐	๒๓,๖๓๐.๐๐	สำนักปลัด/ กองคลัง
๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๔๒๐,๐๐๐		/			๓๗๓,๔๗๖.๘๐	๔๖,๕๒๓.๒๐	สำนักปลัด/ กองคลัง
๖	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	๔๐,๐๐๐		/			๑๙,๔๘๖.๘๐	๒๐,๕๑๓.๒๐	สำนักปลัด/ กองคลัง
๗	เงินช่วยเหลือ	๓๐,๐๐๐			/				สำนักปลัด/ กองคลัง
รวม ๗ โครงการ		๙๖๙,๐๐๐		๖	๑		๗๕๑,๗๘๗.๖๐	๑๗๑,๓๘๗.๔๐	

